

Kommunstyrelsens sammanträde

2019-06-19

Ärende	Redovisning av ombyggnation av Ljusnarshallen
3	
Egna anteckningar	

Au § 109

Redovisning av ombyggnation av Ljusnarshallen

Ärendebeskrivning

Kommunchef Bo Wallströmer informerar om ombyggnationens av Ljusnarshallen.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Ljusnarshallen

Redovisning.

Anbudsbelopp

• Ombyggnad Ljusnarshallen	21 700 000
• Optioner som använts:	
• Fettavskiljare	110 000
• Värmeväxlare	250 000
• Sporthallsinredning	505 000
 SUMMA	 22 615 000

Budget

• Budget	23 785 000
• Bidrag Boverket	3 676 400
• SUMMA	27 461 400

Extra investeringar som gjorts

• Köksutrustning	264 265
• Matsalsmöbler	361 914
• Styrketräningsrum	45 888
• Gardiner	37 970
• Ljudanläggning	58 686
• SUMMA	768 723

Sammandrag

Anbud + optioner	22 615 000
Konsultkostnader	919 231
ÄTA	2 219 234
Avgående	-267 142
Summa	25 486 324
Extra investeringar	768 723
SUMMA	26 255 047
Budget	23 785 000
Bidrag Boverket	3 676 400
Summa	27 461 400

Diff mot budget

	Belopp	Budget	Diff	Budget + Boverket	Diff
Anbud, optioner, ÄTA, konsulter,avgående	25 486 324	23 785 000	-1 701 324	27 461 400	1 975 076
Ovanstående plus extra investeringar	26 255 047	23 785 000	- 2 470 047	27 461 400	1 206 353

Större ÄTA kostnader

• Miljöinventering	243 143
• Sanering golv	548 058
• Isolering befintliga takstolar	163 139
• Smide (infästningar sportutrustning)	142 968
• Larm/Passagesystem	360 030
• Ny väg / L-stöd lastkaj	256 674
• Summa	1 714 012